

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：HBWX-XZY-PZ-004

日期: 2017 年 4 月 2 日 天气: 晴	施工单位: 山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#、2#箱逆变基础梁板混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2017 年 4 月 2 日 9 时 00 分	旁站结束时间: 2017 年 4 月 2 日 13 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用振捣器, 数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 c30, 浇筑 24.6 m³, 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组是 ☒ 否 ☐ 符合要求。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 孙军 2017 年 4 月 2 日	