

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司4.5MW屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-002

日期：2017年3月27日 天气：B3	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：3#箱逆变基础垫层混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017年3月27日 7时0分	旁站结束时间：2017年3月27日 11时0分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 9、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 10、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量1台。 11、现场有混凝土工3人、钢筋工0人、模板工1人、安装人员0人，人员是☒否☐符合要求。 12、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 13、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 14、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 15、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 16、混凝土标号c15，浇筑2.5 m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组是☒否☐符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2017年3月27日