

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-003

日期：2017年4月1日 天气：晴	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：3#箱逆变基础梁板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017年4月1日 9时00分	旁站结束时间：2017年4月1日 11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 17、商品混凝土技术资料是否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否□已报验合格。 18、施工用电气设备是否□安全可靠；施工机具、设备是否□完好、运转是否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 19、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是否□符合要求。 20、质检员、试验员等技术管理人员是否□到岗到位。 21、施工方案是否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是否□一致。 22、混凝土从出厂到浇完是□否否超过时限，混凝土运输车是□否否在现场加水。 23、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否□正确；是□否否存在漏振现象；施工缝留设及处理是否□正确。 24、混凝土标号 c30，浇筑 12.3 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组是否□符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2017年4月1日

