

旁站监理记录表

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：001

日期及气候：2017.6.17 阴天

施工地点：开关站

旁站监理的部位和工序：开关站圈梁浇筑

旁站监理开始时间：上午 12:30

旁站监理结束时间：中午 13: 45

施工情况：

- 1.采用商品混凝土 C25 ， 运输罐车 1 辆，吊车 1 辆，保证混凝土运输满足要求。
- 2.人员安排：砼工 3 人；钢筋工 1 人；模板工 1 人；施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站，顺序浇筑，保证混凝土施工质量。
- 3.机械设备准备就绪，振捣棒 1 台（备用 1 台），满足混凝土浇筑质量。



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称 鞍山市职业教育基地5.97兆
瓦分布式光伏发电项目
施工部位 开关站构造柱浇筑
当前日期 2017年6月17日

监理情况：

- 1.旁站监理 1 人，施工前检查施工单位准备情况；核对混凝土配比资料；
- 2.检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求。
- 3.检查模板夹固支撑情况，满足要求。
- 4.检查混凝土坍落度检查（控制在 140 ± 30 、150、150、150）基本符合要求，并按要求留置

同条件、标养试块。

5.检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。

6.检查临时用电及安全防护情况。

发现问题

1、圈梁表面没有很好的收光。

处理意见：

施工单位已采取收光处理。

备注（包括处理结果）：

承包单位：南京东送电力科技有限公
司

质 检 员：刘峰
日 期：2017年6月17日

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有
限公司

旁站监理人员：张永
日 期：2017年6月17日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存1份。