

旁站监理记录表

编号: 003

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

日期及气候: 2017-6-21 晴

施工地点: 南区宿舍楼

旁站监理的部位或工序: 开关站高压柜吊装

旁站监理开始时间: 13:20

旁站监理结束时间: 15:21

施工情况:

1. 施工人员 4 名, 管理员 1 名;
2. 安全员 1 名, 就位;
3. 施工作业方式: 用吊车将变压器柜从板车上吊下, 转运到箱式变电站基础上, 并校准方位偏差, 直至符合要求。



监理情况:

1. 现场有交底记录、有作业指导书;
2. 基础高于室外地坪, 基础尺寸与箱式变压器壳体尺寸相符;
3. 箱变就位后, 对箱内电气设备进行开箱检查, 外观完好、性能可靠, 整体密封性良好无渗漏, 各部件应齐全完好, 箱式变所有的门可正常开启。
4. 箱体调校平稳后, 与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施;
5. 箱变外观良好, 无划伤;
6. 作业过程安全符合要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注: (包括处理结果):

承包单位: 南京东送电力科技有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字): 刘峰

旁站监理人员: 徐可

日期: 2017 年 6 月 21 日

日期: 2017 年 6 月 21 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。