

旁站监理记录表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 004

日期及气候: 2017-6-22 晴	施工地点: 南区宿舍楼
旁站监理的部位或工序: 开关站屋面预制块板吊装	
旁站监理开始时间: 14:10	旁站监理结束时间: 16:21

施工情况:

1. 施工人员 4 名, 管理员 1 名;
2. 安全员 1 名, 就位;
3. 施工作业方式: 用吊车将预制块板从板车上吊下, 转运到屋面圈梁上, 并校准方位偏差找平, 直至符合要求。



监理情况:

1. 现场有交底记录、有作业指导书;
2. 预制块板尺寸与两边墙体尺寸相符;
3. 预制块板就位后整体平稳, 预制块板与圈梁接触部位采用了细沙混凝土找平。
4. 预制块板外观良好, 无裂痕。
5. 作业过程安全符合要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注: (包括处理结果):

承包单位: 南京东送电力科技有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字): 刘峰

旁站监理人员: 徐红

日期: 2017 年 6 月 22 日

日期: 2017 年 6 月 22 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。