

旁站监理记录表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 005

日期及气候: 2017.6.25 晴天

施工地点: 开关站

旁站监理的部位和工序: 开关站屋面找平浇筑

旁站监理开始时间: 上午 14:30

旁站监理结束时间: 中午 17: 45

施工情况:

- 1.采用商品混凝土 C25, 运输罐车 1 辆, 吊车 1 辆, 保证混凝土运输满足要求。
- 2.人员安排: 砼工 5 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。
- 3.机械设备准备就绪, 振捣棒 1 台 (备用 1 台), 满足混凝土浇筑质量。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称 鞍山市职业教育基地5.97兆
瓦分布式光伏发电项目
施工部位 开关站屋面找平浇筑
当前日期 2017年6月25日

监理情况:

- 1.旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对混凝土配比资料;
- 2.检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。
- 3.检查混凝土坍落度检查 (控制在 140 ± 30 、150、150、150) 基本符合要求, 并按要求留置同条件、标养试块。
- 5.检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。

6.检查临时用电及安全防护情况。

发现问题

1、屋面未放坡度。

处理意见：

施工单位已落实到位。

备注（包括处理结果）：

承包单位：南京东送电力科技有限公
司

质 检 员：刘 峰

日 期：2017年6月25日

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有
限公司

旁站监理人员：张 杰

日 期：2017年6月25日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存1份。