

旁站监理记录表

编号: 007

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

日期及气候: 2017-8-22 晴	施工地点: 北区
旁站监理的部位或工序: 北区实训楼组件开箱检查	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 9:50

施工情况:

1. 施工人员 10 名, 管理员 1 名;
2. 安全员 1 名, 就位;
3. 施工作业方式: 打开原包装好的组件箱, 现场有 2 个工人一组, 把组件运至指定的位置。



监理情况:

1. 现场有交底记录、有作业指导书;
2. 组件箱外观良好, 无破损。
3. 作业过程安全符合要求。

发现问题: 发现一块组件破损

处理意见: 已按业主要求放至生活区指定的位置。

备注: (包括处理结果):

承包单位: 南京东送电力科技有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字): 刘峰

旁站监理人员: 陈月

日期: 2017 年 8 月 22 日

日期: 2017 年 8 月 22 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。