


旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：001

日期及天气：2017 年 6 月 1 日 晴	施工单位：江苏启安建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#车间屋面安装组件支架	
旁站监理开始时间：09:50	旁站监理结束时间：18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场技术管理人员 1 人，安全管理人员 1 人，施工人员 8 人。 2、锂电冲击扳手 3 个。 3、在施工前，施工单位技术员已经对施工人员进行安全、技术交底。 4、现场组件支架安装已经拉线。 5、螺栓安装紧固，没有弹垫未压平的现象。 6、夹具之间的间距及铝轨梁的悬挑长度满足设计要求。 7、现场屋面上的施工材料分散堆放；并要求工人做好屋面保护，严禁在施工过程中对屋面造成意外破坏。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 6 月 1 日	