

徐州申鑫建材市场管理有限公司

分布式光伏发电项目

旁 站 记 录 表


常州正衡电力工程监理有限公司



旁站监理记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-SXJC-PZ-001

日期：2017 年 06 月 06 日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：11-14#箱变底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017 年 06 月 06 日 15 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 06 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C30，浇筑 3 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2017 年 6 月 6 日	

旁站监理记录表

工程名称：徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-PZ-002

日期：2017年06月13日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：11-14#箱变圈梁浇筑	
旁站开始时间：2017年06月13日09时30分	旁站结束时间：2017年06月13日14时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量3台。 3、现场有混凝土工12人、钢筋工2人、模板工1人、安装人员0人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号C30，浇筑3m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为165mm、167mm是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2017年6月13日	

旁站监理记录表

工程名称：徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-SXJC-PZ-003

日期：2017年06月20日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年06月20日14时20分	旁站结束时间：2017年06月20日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计6人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源基坑开挖，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度250mm，实测虚铺厚度24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是☒否☐符合要求。 7、每层夯压遍数3，抽查分层夯压遍数4；4；4；3；4（遍）符合要求5处；不符合要求0处。 8、本次回填高度1m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☐造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）  2017年6月20日	

旁站监理记录表

工程名称：徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-PZ-004

日期：2017 年 06 月 21 日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：35Kv 电缆头终端制作	
旁站开始时间：2017 年 06 月 21 日 09 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 21 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 6 月 21 日	