

旁站监理记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-PZ-002

日期：2017 年 06 月 13 日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓梁、板、墙混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017 年 06 月 13 日 09 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 13 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量 3 台。 3、现场有混凝土工 12 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C30，浇筑 3 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：黄华军	2017 年 6 月 13 日