


旁站监理记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-PZ-003

日期：2017年06月20日 天气：晴	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年06月20日14时20分	旁站结束时间：2017年06月20日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☐否☐已审批，是☐否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☐否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计6人，满足是☐否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☐否☐已清理干净。 6、回填土料来源基坑开挖，是☐否☐经监理认可；每层虚铺厚度250 mm，实测虚铺厚度24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是☐否☐符合要求。 7、每层夯压遍数3，抽查分层夯压遍数4；4；4；3；4（遍）符合要求5处；不符合要求0处。 8、本次回填高度1 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☐造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2017年6月20日	