

旁站监理记录表

工程名称：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目 编号：

日期及天气：2017.6.21 晴	施工单位：河南盛达光伏科技有限公司 滑县恒通电力工程建设有限责任公司
旁站监理的部位或工序：高平后赶鹅桩基础	
旁站监理开始时间：13:18	旁站监理结束时间：14:39
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次施工位置有 桩基础 1. 现场技术员 1 人、安全员 1 人、质检员 1 人、施工人员 13 人。 2. 混凝土罐车 1 辆、振捣器 2 台。 3. 浇筑所用混凝土为商混站 C25 砼。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，已到岗。 特种作业人员均持证上岗。 上道工序已验收合格。 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。 检查商混站 C25 砼混凝土合格证。 复测基坑底标高，检查孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比实验报告要求，且没有初凝现象发生。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：苗守明 2017 年 6 月 21 日	