

旁站监理记录表

工程名称：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目 编号：

日期及天气：2017. 6. 13 晴	施工单位：河南 盛达光伏科技有限公司 滑县恒通电力工程建设有限责任公司
旁站监理的部位或工序：桑村信用社组件、支墩、电缆等相关物料的吊装	
旁站监理开始时间：15:25	旁站监理结束时间：16:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场技术员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人。 2. 吊车 1 辆。 监理工作：检查吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况。 检查特种作业人员证件 检查机械设备运行情况 检查主要作业点，危险区是否挂设警示牌，吊装作业区是否封闭 检查安全带和安全帽的使用情况 监督现场吊装是否符合施工组织设计中的相关方案 以上检查均符合要求后，开始吊装	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员(签字)：王立杰 2017 年 6 月 13 日	