

# 质量旁站记录表

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏电站发电项目

编号: 04

日期及气候: 2017.10.4 阴 26 度

施工单位上海久能能源科技发展有限公司

旁站的部位和工序: 组件安装

旁站开始时间: 8:30

旁站结束时间: 16:00

施工情况:

1、组件已开始有组织性的进行安装, 安装人数 18 人, 安装组件时采用小组制 (3 人) 安装组件, 工作内容划分合理、清晰, 组件接地符合设计要求。

发现问题及处理情况:

发现问题:

施工人员未按照要求佩戴安全帽

处理意见:

要求施工人员现场进行整改, 没有安全帽的人员, 现场要求对其停止施工。

旁站监理人员(签字):

李明冬

日期: 2017 年 10 月 5 日