

旁站监理记录表

工程名称: 江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP—WXSFT—PZ02

日期及天气: 2017 年 10 月 06 日, 多云	施工单位: 无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 混凝土配重块浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 13: 00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工情况:</p> <p>准备:</p> <p>1、施工单位安全员及施工人员。首先由赛福天安全员做安全教育, 后江无锡泰创工业设备安装有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。</p> <p>2、主要设备: 振捣棒, 安全绳, 安全警示带若干米。</p> <p>228</p> <p>施工状况:</p> <p>人员安排: 砼工 6 人; 钢筋工 2 人; 模板工 2 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。</p> <p>3. 机械设备准备就绪, 振捣棒 1 台 (备用 1 台), 满足混凝土浇筑质量。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。</p> <p>2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。</p> <p>3、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。</p> <p>4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。</p> <p>5、检查当日混凝土浇筑整个施工过程符合规范要求。</p>	
<p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>	
旁站监理人员 (签字): 张军枫	2017 年 10 月 06 日