

旁站监理记录表

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP—WXSFT—PZ05

日期及天气：2017 年 10 月 09 日，多云	施工单位：无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：混凝土配重块浇筑旁站	
旁站监理开始时间：12:10	旁站监理结束时间：14: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 准备： 1、施工单位安全员及施工人员。首先由赛福天安全员做安全教育，后江无锡泰创工业设备安装有限公司安全员在现场做施工技术交底，落实安全措施，然后进行人员分工。 2、主要设备：振捣棒，安全绳，安全警示带若干米。 228 施工状况： 人员安排：砼工 6 人；钢筋工 2 人；模板工 2 人；施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站，顺序浇筑，保证混凝土施工质量。 3. 机械设备准备就绪，振捣棒 1 台（备用 1 台），满足混凝土浇筑质量。 监理情况： 1、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 3、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 5、检查当日混凝土浇筑整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张军枫	2017 年 10 月 09 日