

旁站监理记录表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP—WXGT-PZ02

日期及天气：2017 年 6 月 19 日，雨	施工单位：无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：配电房屋面混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：12: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 准备： 1、施工单位安全员及施工人员。首先由普利司通安全员做安全教育，后江无锡泰创工业设备安装有限公司安全员在现场做施工技术交底，落实安全措施，然后进行人员分工。 2、主要设备：振捣棒，安全绳，安全警示带若干米。 施工状况： 人员安排：砼工 4 人；钢筋工 4 人；模板工 4 人；施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站，顺序浇筑，保证混凝土施工质量。 3. 机械设备准备就绪，振捣棒 1 台（备用 1 台），满足混凝土浇筑质量。 监理情况： 1、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 3、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 5、检查当日混凝土浇筑整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 张军枫	2017 年 06 月 19 日