

旁站监理记录表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP—WXGT-PZ22

日期及天气：2017 年 10 月 29 日，多云	施工单位：无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序： 电缆回填旁站	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 准备： 1、施工单位安全员及施工人员。首先由无锡泰创工业设备安装有限公司安全员在现场做施工技术交底，落实安全措施，然后进行人员分工。 2、主要设备：电气测试装置、各型号螺栓紧固工具、安全警示带若干米。 施工过程： 配电房停电确认安全后，工作人员将光伏接入柜移动至指定位置，将母排连接至工厂总线母排处，确认无误后进行测试，测试合格后配电房送电。 监理情况： 1、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 3、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 5、检查当日整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张军枫	
2017 年 10 月 20 日	