

旁站监理记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-PZJL-005

日期及天气：2018.10.08 晴	施工单位：苏州腾晖光伏技术有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础浇筑（北头营乡樱桃沟门村、土城张营村、鱼儿山头道沟村）	
旁站监理开始时间：2018 年 10 月 08 日 9 点	旁站监理结束时间：2018 年 10 月 08 日 11:30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底；</p> <p>2、验孔与孔深标准： 根据目前施工图纸，固定支架基础采用Φ250mm 孔径，孔深≥2100mm。桩距 2400mm、</p> <p>3、桩位要求： 桩位精度偏差：轴向偏差≤15mm，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围≤150mm。</p> <p>4、桩垂直度要求： 每米偏差≤5mm，全长≤10mm。</p> <p>5、埋桩要求： 埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。</p> <p>6、监理人员在浇筑前孔深、孔距、孔径等进行了实测验收，抽检 20%，验收结果合格，允许进行地锚桩浇筑作业。</p> <p>7、监理要求施工单位地锚桩浇筑时，现场拉线浇筑，保证地锚桩直线度；现场配备水平尺每个地锚桩浇筑时尽量做到垂直度最佳状态；地锚桩表面保持平整美观。</p> <p>8、现场采用自拌 C30 细石混凝土，要求预留混凝土试块。</p> <p>9、现场施工人员 17 人、管理人员 1 人，燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、翻斗车 1 辆、铁锹等施工工具数把。</p> <p>10、旁站浇筑约 150 个基础。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>1、个别施工人员未规范佩戴安全用具，要求现场立即整改；</p>	
旁站监理人员（签字）： 	
2018 年 10 月 08 日	



由 扫描全能王 扫描创建

支架基础浇筑



由 扫描全能王 扫描创建