

旁站监理记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-PZJL-013

日期及天气：2018.10.19 晴	施工单位：苏州腾晖光伏技术有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础浇筑（胡麻营乡后大庙村、苏家店乡苏家店村、苏家店乡干沟门村、北头营乡河南营村、苏家店乡小庙子村）	
旁站监理开始时间：2018 年 10 月 19 日 9 点	旁站监理结束时间：2018 年 10 月 19 日 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底； 2、验孔与孔深标准： 根据目前施工图纸，固定支架基础采用 $\Phi 250\text{mm}$ 孔径，孔深 $\geq 2100\text{mm}$。桩距 2400mm、 3、桩位要求： 桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$。 4、桩垂直度要求： 每米偏差 $\leq 5\text{mm}$，全长 $\leq 10\text{mm}$。 5、埋桩要求： 埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。 6、监理人员在浇筑前孔深、孔距、孔径等进行了实测验收，抽检 20%，验收结果合格，允许进行地锚桩浇筑作业。 7、监理要求施工单位地锚桩浇筑时，现场拉线浇筑，保证地锚桩直线度；现场配备水平尺每个地锚桩浇筑时尽量做到垂直度最佳状态；地锚桩表面保持平整美观。 8、现场采用自拌 C30 细石混凝土，要求预留混凝土试块。 9、现场施工人员 18 人、管理人员 1 人，燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、翻斗车 1 辆、铁锹等施工工器具数把。 10、旁站浇筑约 160 个基础。	
发现的问题及处理情况： 1、个别孔浇筑时，周围浮土未清理，要求现场立即整改；	
旁站监理人员（签字）： 段文彬 2018 年 10 月 19 日	



