

# 旁站监理记录表

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号：TWHT-GC003-GFDZJBM30-003

日期及天气：2017年8月25日，天气：晴	施工单位：江苏宜安建设有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础（E01、E03号楼处）开挖及混凝土浇注	
旁站监理开始时间：2017年8月25日9:00	旁站监理结束时间：2017年8月25日16:00
<p>施工情况：</p> <p>定位放线符合设计要求，小型挖掘机人员资质、年检合格证齐全。开挖过程中遇到原厂区高压电缆、光纤、水管各一根，未造成损伤，施工方有专职安全员旁站，道路封闭，禁止车辆通行。垫层浇注采用商砼C25，符合设计要求。</p>	
<p>监理情况：</p> <p>1、监理现场旁站，进行技术交底。</p> <p>2、开挖中发现的高压电缆、水管、光纤及下水排管禁止机械作业，采用人工开挖。</p> <p>3、混凝土浇注过程中进行测量（20cm*3910cm*2850cm）符合设计要求。</p>	
<p>发现问题： 丁位原图中未标清电缆、下水管、光纤具体位置</p>	
<p>处理意见： 进行人工开挖，以免损伤地下设施。</p>	
施工项目部：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目 EPC 总承包工程项目部 质检员： 吕敏	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：
日期：2017年8月25日	 <p>日期：2017年8月25日 监理项目部</p>



