


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWP 子项目

编号: GFDZJBM30-013

日期及天气: 2017.12.12 晴	施工单位: 南瑞电力设计有限公司
旁站监理的部位或工序: 直埋交流电缆、铺沙、盖砖、土方回填。	
旁站监理开始时间: 2017.12.12. 9.00	旁站监理结束时间: 2017.12.12, 12.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1: 监理检查交流电缆、传输光纤铺设情况, 是否符合设计要求。 2: 进行安全检查: 警示标识设置、安全围挡、机械人员相关证件及年审报告。 3: 要求总包方专职安全员、电气负责人进行旁站并做安全和技术交底。 4: 铺沙、盖砖、土方回填。 5: 要求部分电缆沟段落进行人工回填 (原厂区电缆、水管、光纤交叉处)	
发现的问题及处理情况: 1: 机械土方回填过程中发现有石块及废铁器, 要求人工清理。 2: 土方回填后、部分段落表面不平整, 要求人工整平	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 12 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



