


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站 监 理 记 录 表

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-006

日期及天气: 2017.9.19 晴	施工单位: 南瑞电力设计有限公司
旁站监理的部位或工序: 直埋交流电缆、铺沙、盖砖、土方回填。	
旁站监理开始时间: 2017.9.19, 8.00	旁站监理结束时间: 2017.9.19, 17.00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 监理检查交流电缆、传输光纤铺设情况, 是否符合设计要求。 2: 进行安全检查: 警示标识设置、安全围挡、机械人员相关证件及年审报告。 3: 要求总包方专职安全员、电气负责人进行旁站并做安全和技术交底。 4: 铺沙、盖砖、土方回填。 5: 要求部分电缆沟段落进行人工回填 (原厂区电缆、水管、光纤交叉处) 	
<p>发现的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 机械土方回填过程中发现有石块及废铁器, 要求人工清理。 2: 土方回填后、部分段落表面不平整, 要求人工整平 	
<p>旁站监理人员 (签字):  2017年9月17日</p>	



