

旁站监理记录表

工程名称: 禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程 编号: ZHJL-YZAH-013

关键部位 (工序)	13#塔基混凝土浇筑 晴	施工单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司
旁站开始时间	2017 年 7 月 13 日 10 时 30 分	旁站结束时间	2017 年 7 月 13 日 17 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 模板支架牢固; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 无杂物
- 2、钢筋绑扎情况: 预埋件数量及安装位置合理; 钢筋保护层垫块符合要求 ;
- 3、混凝土搅拌为商砼; 混凝土标号: C25 ; 坍落度: 173mm ;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土泵车 溜槽下料;;
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 振捣情况: 振捣均匀;
- 6、混凝土浇筑方量: 19.65m³; 现场见证抽取混凝土试块 ;
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间未超过混凝土的初凝时间;
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序与施工方案一致;
- 9、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架未发现被踩变形, 模板变形、漏浆、爆模等情况发生
- 10、混凝土的厚度、表面平整度符合设计要求 ;
- 11、整个施工过程施工机具、设备完好、运转正常; 安全员、质检员、试验员、工长到位 ;

发现的问题及处理情况:

- 1、现场问题: 现场施工正常
- 2、监理行为: 未发现施工问题

旁站监理人员 (签字):

日



期: 2017 年 7 月 13 日

监理项目部

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。