

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZLG-001

日期及天气：2017、7、23 日 晴 北风 2-3 级 28-35℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：19#箱逆变基础平台混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：10 点 00 分	旁站监理结束时间：10 点 56 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用武鸣金华建材有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20 ；浇筑总计方量： $8m^3$ ；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。



发现的问题及处理情况：

局部模板加固不牢，有轻微涨模现象。要求对模板重新进行加固，保证了浇筑质量。

旁站监理人员（签字）：孙德斌

