

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-025

日期及天气：2017.10.10 多云 24~33℃

施工单位：广西兴能电力建设有限公司

旁站监理的部位或工序：站前道路浇筑砼

旁站监理开始时间：14 时 30 分

旁站监理结束时间：17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用广西宏发建材科技有限公司，强度等级 C35、塌落度 180 ± 30 的商品混凝土。浇筑方量总计 102m^3 ，采用罐车自卸和人工配合浇筑，浇筑时振捣工具及相关工具齐全，人员安排合理，采用发电机带动振动器振捣。道路连续浇筑砼，浇筑工艺符合施工方案、设计图纸及国家工程建设强制性相关标准，施工单位有专业质量员在场监督管理，现场按砼浇筑方量留置检验试块。



发现的问题及处理情况：

少数地方振捣不均匀，振捣不全面，经现场口头提出，施工人员已进行整改到位。

旁站监理人员（签字）：

马文

