

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-029

日期及天气：2017、12、9 多云 10~19℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：28 区灌注桩浇筑砼	
旁站监理开始时间：14 点 10 分	旁站监理结束时间：16 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用武鸣金华建材有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20；浇筑总计方量：16m³；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。 	
发现的问题及处理情况： 部分钢筋加密区间距过大； 经整改后，满足浇筑条件；	
旁站监理人员（签字）：  	