

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-009

日期及天气：2017.8.17 晴 28~35℃

施工单位：中国核工业二三建设有限公司

旁站监理的部位或工序：38 区直流、通讯电缆敷设

旁站监理开始时间：9 时 00 分

旁站监理结束时间：10 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用挖机挖好 600*800 电缆沟，依次将高、低压电缆、直流汇流线缆及通讯线平铺于电缆沟内，先在其上垫一层 10cm 厚软土后，再铺上一层保护砖块，最后再将电缆沟完整回填。



发现的问题及处理情况：

电缆铺设不整齐，覆盖软土厚度不够均匀，现场已整改。

旁站监理人员（签字）：

李云

