

旁站监理记录表

工程名称：无锡威孚高科技集团股份有限公司 7.78MW 屋面分布式光伏电站发电项目 编号：

日期及天气：2017 年 8 月 28 日 晴 27-36℃	施工单位：南通四建
旁站监理的部位或工序：组件安装	
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前准备情况： 1、组件已开始有组织性的进行安装，安装人数 15 人，安装组件时采用小组制（3 人）安装组件，工作内容划分合理、清晰，组件接地符合设计要求。 施工部位：屋面组件安装 施工情况：1、现场指挥员 2 名、安全员 1 名、屋面施工人员 26 名。 2、人员配合到位，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 监理情况：施工开始时，监理及时到位旁站，现场督促各工种人员跟班作业，作业人员安全帽都佩戴到位，现场施工人员安装过程均符合施工方案要求及相关强制性标准。	
发现的问题及处理情况： 发现问题： 个别施工人员未按照要求佩戴安全帽。 处理意见： 要求施工人员现场进行整改，没有安全帽的人员，现场要求对其停止施工。	
旁站监理人员（签字）：朱健康	2017 年 8 月 28 日

