

旁站监理记录表

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-GXPZ-20171029

日期及天气: 2017.10.28 晴	施工单位: 浙江诺欧博新材料有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础土方开挖、电缆井土方开挖	
旁站监理开始时间: 2017 年 10 月 28 日 8 时 30 分	旁站监理结束时间: 2017 年 10 月 28 日 12 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、厂区施工现场共两台挖机, 施工人员共 8 人配合进行施工, 我方监理人员进行箱变基础、电缆井土方开挖旁站监理; 2、现场箱变基础土方开挖尺寸为长 4600mm、宽 3350mm、深 1350mm; 四人配合一台挖机进行施工; 3、现场电缆井土方开挖尺寸为长 2480mm、宽 2480mm、深 1200mm, 四人配合一台挖机进行施工;	
发现的问题及处理情况: 现场在土方开挖时地下积水较多, 给施工中带来影响, 我方监理要求把过多的积水进行抽走, 再要求用素混凝土进行垫层浇筑, 其素混凝土垫层厚度需大于图纸设计厚度。	
旁站监理人员 (签字): <u>张林</u> 2017 年 10 月 29 日	

