


旁站监理记录表

工程名称:隆化县 2016 年第一批光伏扶贫电站项目

编 号:LHFP-PZ-01

日期: 2017 年 08 月 22 日 天气: 多云	施工单位: 河北华通科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架安装	
旁站开始时间: 2017 年 08 月 22 日 08 时 45 分	旁站结束时间: 2017 年 08 月 22 日 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: a.太阳能电池板安装 电池板在运输过程中,应轻搬轻放,不得有强烈冲击和振动,不得重压;电池板的安装应自下而上,逐块安装,安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;电池板安装必须做到横平竖直,同方陈内电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向。 b.电池板固定 先进行定位放线,然后将电池板变部对齐定位线排列,套上边压块用螺母锁死固定住再进行下一块电池板的安装。	
发现的问题及处理情况: 无违规施工情况。	
旁站监理人员(签字):  2017年8月22日	

