


旁站监理记录表

工程名称:隆化县 2016 年第一批光伏扶贫电站项目

编 号:LHFP-PZ-02

日期: 2017 年 08 月 23 日 天气: 阴转小雨	施工单位: 河北华通科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 240 电缆敷设	
旁站开始时间: 2017 年 08 月 23 日 09 时 15 分	旁站结束时间: 2017 年 05 月 23 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 8 月 23 日敷设电缆, 吊车将电缆轴吊起, 每间隔 6-8 米一个人, 采用人工拖拽式敷设。将电缆拖拽至放置点后, 小心放入电缆沟内, 确保电缆皮无划伤、磨损。 1、检查电缆桥架内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 2、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 无违规施工情况。	
旁站监理人员 (签字): 申军 2017 年 8 月 23 日	



本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份