

旁站监理记录表

工程名称:隆化县 2016 年第一批光伏扶贫电站项目

编 号:LHFP-PZ-04

日期: 2017 年 08 月 29 日 天气: 晴

施工单位: 河北华通科技股份有限公司

旁站监理的部位或工序: 高压电缆头制作

旁站开始时间: 2017 年 08 月 29 日 08 时 45 分

旁站结束时间: 2017 年 08 月 29 日 14 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、 施工单位 2 名施工人员, 1 名辅助人员
- 2、 施工顺序如下: 剥电缆铠甲, 打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三只套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲, 用钢锯在第一道卡子上 3~5mm 处, 锯一环形深, 深度为钢带厚度的 2/3, 不得锯透; 电缆终端头固定牢固, 芯线与线鼻压接牢固, 线鼻与设备螺栓连接紧密, 相序正确, 绝缘包扎严密; 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起, 用钳子将钢带撕掉, 随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺, 使其光滑; 在剥电缆绝缘层用火烤时, 应注意掌握好距离和时间, 防止将电缆头烧坏或烤伤。



发现的问题及处理情况：

无违规施工情况。

旁站监理人员（签字）：

申宇

2017年8月27日

本表由项目监理部填写，项目监理部存1份