

旁站监理记录表

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZXYJ-PZ-06

日期：2017 年 9 月 7 日 天气：晴	施工单位：河北华通科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填	
旁站开始时间：2017 年 09 月 7 日 08 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 09 月 7 日 15 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 准备： 1、施工单位负责人 1 名，2 名施工人员 2、主要设备：挖机 1 台。 施工过程： 沟槽中不得有积水，回填土中不允许用腐殖土、垃圾、胶泥等不浪土质回填。电缆沟回填土分层夯实，并做堆高防沉土层。 监理情况： 1、施工现场人员到位； 2、操作工艺符合要求； 3、回填土合格。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张金星 2017 年 9 月 7 日	

