


# 旁站监理记录表

工程名称：南京夏普电子有限公司2.24MWp屋顶分布式光伏发电项目

编号项目：JL-PZ-002

|  |   |
|--|---|
| 日期及气候：2017年08月10日      多云  | 工程地点：南京夏普厂区1#箱变基础   |
| 旁站监理的部位及工序：1#箱变基础底层浇筑      商砼--C15   |   |
| 旁站监理开始时间：      09:30   | 旁站监理结束时间：      13:30  |
| <p>施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。</p>   |   |
| <p>监理情况：监理人员检查垫层、柱、钢筋绑扎的几何尺寸，均符合要求。商品混凝土运到现场，检查产品合格证及检验证明。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均。当混凝土分层浇筑时，投料适中，振捣上一层混凝土时，土分层浇筑时，投料适中，振捣上一以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为30-50s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。</p> |   |
| 发生情况：      无   |   |
| 处理意见：      无   |   |
| <p>施工企业：      十一科技<br/>                 项目经理部：      张庆东<br/>                 质检员（签字）：      2017年8月11日</p>  | <p>监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司<br/>                 项目监理机构：<br/>                 旁站监理人员（签字）：<br/> </p> |