

# 旁站监理记录表

工程名称：南京夏普电子有限公司2.24MWp屋顶分布式光伏发电项目

编号项目：JL-PZ-006

日期及气候：2017年09月17日      多云	工程地点：南京夏普厂区1#箱变基础
旁站监理的部位及工序：高压配电室二次设备基础槽浇筑	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：10:30
<p>商砼—C15</p> <p>施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。</p>	
<p>监理情况：监理人员检查垫层、柱、钢筋绑扎的几何尺寸，均符合要求。商品混凝土运到现场，检查产品合格证及检验证明。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均，当混凝土分层浇筑时，投料适中，振捣上一层混凝土时，土分层浇筑时，投料适中，振捣上一以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为30-50s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。</p>	
<p>发生情况：无</p>	
<p>处理意见：无</p>	
<p>施工企业： <i>孙友才</i></p> <p>项目经理部：</p> <p>质检员（签字）： 2017年9月17日</p>	<p>监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构：</p> <p>旁站监理人员（签字）： 2017年9月17日</p>

