

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 承田汽车配件工业(浙江)有限公司 332.13KWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

日期及天气: 2017/10/07 日 晴	施工单位: 京禾电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 13: 00	旁站监理结束时间: 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 准备: 1、施工单位负责人及施工人员。 2、主要设备: 资料齐全的汽车起重机一辆, 叉车一辆, 吊车专用吊带两根, 安全警示庄 6 个。 施工过程: 10 月 07 日周六, 吊车驾驶员把吊车停到相应现场侧方, 检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 屋面指挥人员到位及配备对讲机, 吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员把吊车专用吊带两根用于固定组件, 把吊带可靠挂于吊车吊钩上, 指挥人员用对讲机指挥吊车把组件吊到楼顶上, 楼顶施工人员把组件运输到屋面各处平放。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 段光林、周晓琴 2017 年 10 月 07 日	