

旁站监理记录表

工程名称：嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号：PZJL-001

日期及天气：2017 年 07 月 23 日，晴	工程地点：嘉善誉丰汽车零部件有限公司厂区
旁站监理的部位或工序：屋面支架配重块浇筑	
旁站监理开始时间：16:30	旁站监理结束时间：19:30
施工情况：本次施工是屋面支架配重块浇筑的混凝土浇筑 1、机械：振动棒一台。 2、人员：质检员 1 名，技术员 1 人，安全员 1 名，混凝土浇筑工人 6 人。 3、C25 混凝土配合比满足设计要求。 4、人员、机械能够满足现场施工要求。	
监理情况： 检查商品混凝土合格证及检验证明； 16 点 30 分开始浇筑，在浇筑过程中，投料适中； 混凝土分层振捣密实； 要求施工方在浇筑完毕后做好保养措施。	
发现问题及处理意见： 无	
备注：	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 3 月 10 日	