

旁站监理记录表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: JSJH-PZJL-004

日期及天气: 晴 5-12℃	施工单位: 浙江京和电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础、开关站基础垫层浇筑及接地极制作	
旁站监理开始时间: 2017.11.25 8:40	旁站监理结束时间: 2017.11.25 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 6 人; 2、施工用具: 振动棒 1 台、铁撬 6 把, 手推车 1 台; 3、本次浇筑采用的是 C15 混凝土。 监理情况: 1、9 点 00 分混凝土浇筑开始, 现场进行旁站, 11 点 00 分浇筑结束。	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员 (签字): 周锡斐 2017 年 11 月 25 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。