

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 浙江龙达实业股份有限公司 2812.32KW 分布式光伏发电项目 编号: JSJH-PZJL-002

日期及天气: 晴 33-25℃	施工单位: 浙江京禾电力工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础平台浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.8.24 13:40	旁站监理结束时间: 2017.8.24 16:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 4 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 商混车 1 台, 振动棒 1 台; 3、本次浇筑采用的是 C30 商混浇筑, 浇筑方量为 8 立方。 监理情况: 1、13 点 40 分混凝土浇筑开始, 17 点 20 分进行塌落度测量为 168mm, 对混凝土的配合比进行确认。	
发现的问题及处理情况: a) 现场现场振捣不及时, 梁板表面存在蜂窝现象; 处理情况: 已责令现场立即整改。	
旁站监理人员 (签字): 段光林 2017 年 8 月 24 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。