

## 旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号: FK-FT-PZ-25-003

关键部位(工序)	(庙上村) 电缆沟回填	施工单位	河南福拓太科机电安装 工程有限公司
旁站开始时间	2017年05月23日11时	旁站结束时间	2017年05月23日13时

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、基坑回填施工方案是否已审批，是否按施工方案的方法及顺序施工。
- 2、基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收。
- 3、施工工人共计 4 人，满足是否施工要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是否到位。
- 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是否已清理干净。
- 6、回填土料来源 基坑开挖，是否经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.2、  
25.3、25.1、25.4、24.5、(cm)，是否符合要求。
- 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4 (遍) 符合要求 5 处；不符合要求 0 处。
- 8、本次回填高度 0.7 m。
- 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。\_\_\_\_\_

### 发现的问题及处理情况:

- 1、是否存在问题：是，否，问题是：\_\_\_\_\_
- 2、监理行为：口头要求立即整改；书面通知要求立即整改；其他。
- 3、整改情况：已立即整改；未整改。
- 4、其他：\_\_\_\_\_



注：本表一式一份，项目监理机构留存。