

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-FT-PZ-13-003

关键部位（工序）	（毛原村）电缆沟回填	施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
旁站开始时间	2017年05月23日15时	旁站结束时间	2017年05月23日17时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。
- 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。
- 3、施工工人共计 4 人，满足是☒否☐施工要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。
- 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。
- 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.9、24.3、25.7、25.3、24.5、（cm），是☒否☐符合要求。
- 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。
- 8、本次回填高度 0.7 m。
- 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是☐，否☐，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。
- 3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）： 李云
日 期： 2017年05月23日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。