

旁站监理记录表

工程名称：和县31个户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-014

日期：2017年08月30日	天气：多云	施工单位：马鞍山力泉电气安装有限公司
旁站监理的部位或工序：香泉桩基浇筑		
旁站开始时间：2017年08月30日10时10分		旁站结束时间：2017年08月30日17时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐具备，齐全。商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报监理合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量2台。 3、现场有混凝土工18人、钢筋工0人、模板工4人、安装人员0人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号C25，浇筑16m³， 9、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☒否☐加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。		
发现的问题及处理情况： 桩基模板存在漏浆现象。		
旁站监理人员（签字）：李如		2017年8月30日