

# 旁站监理记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-018

日期：2017 年 08 月 31 日 天气：多云

施工单位：马鞍山力泉电气安装有限公司

旁站监理的部位或工序：枣林桩基浇筑

旁站开始时间：2017 年 08 月 31 日 13 时 10 分

旁站结束时间：2017 年 08 月 31 日 16 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备，齐全。商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☐ 安全可靠。施工机具、设备是 ☐ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。
- 3、现场有混凝土工 12 人、钢筋工 0 人、模板工 2 人、安装人员 0 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☐ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 在过时限，混凝土输送车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。
- 8、混凝土标号 C25，浇筑 8 m³。
- 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

发现部分桩基振捣不到位，要求施工人员进行检查

旁站监理人员（签字）：赵红利 宋柳

2017 年 8 月 31 日