

旁站监理记录表

工程名称：和县31个户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-004

日期：2017年08月21日 天气：晴

施工单位：马鞍山力泉电气安装有限公司

旁站监理的部位或工序：新杆桩基浇筑

旁站开始时间：2017年08月21日9时20分

旁站结束时间：2017年08月21日16时35分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是☒否☐齐全，齐全。商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报监理合格。
- 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量1台。
- 3、现场有混凝土工13人、钢筋工0人、模板工2人、安装人员0人，人员是☒否☐符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。
- 5、施工方案是☒否☐已报监理项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限，混凝土运输车是☒否☐在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☒否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。
- 8、混凝土标号C25，浇筑12m³。
- 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☒否☐洒水，是☒否☐撒干水泥，模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

浇筑过程中，未对桩基内部的积水进行排放。

旁站监理人员（签字）：张

2017年8月21日