

旁站监理记录表

工程名称：和县31个户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-005

日期：2017年08月21日 天气：晴	施工单位：马鞍山力泉电气安装有限公司
旁站监理的部位或工序：香泉桩基浇筑	
旁站开始时间：2017年08月21日10时23分	旁站结束时间：2017年08月21日17时42分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□具备，齐全。商品混凝土技术资料是☐否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠。施工机具、设备是☐否□完好、运转是☐否□正常，使用振捣器，数量<u>1</u>台。 3、现场有混凝土工<u>15</u>人、钢筋工<u>9</u>人、模板工<u>2</u>人、安装人员<u>0</u>人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☐否□已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否□正确。 8、混凝土标号<u>C25</u>，浇筑<u>16</u>m³， 9、收面时间是☐否□适宜，收面时是☐否□加水，是☐否□撒干水泥，模板是☒否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 商砼运输车在旗商砼浇筑时间过长，中途存在加水现象	
旁站监理人员（签字）：<u>赵红武</u> 2017年8月21日	