

旁站监理记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-006

日期：2017 年 08 月 22 日 天气：晴	施工单位：马鞍山力泉电气安装有限公司
旁站监理的部位或工序：乌江中学桩基浇筑	
旁站开始时间：2017 年 08 月 22 日 9 时 40 分	旁站结束时间：2017 年 08 月 22 日 18 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备，齐全。商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验收合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 16 人、钢筋工 9 人、模板工 2 人、安装人员 0 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已报项目审批批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 18 m³。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场施工存在漏振现象 督促施工人员及时振捣。	
旁站监理人员（签字）：宋林 2017 年 8 月 22 日	