

旁站监理记录表

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站

编号：HXFP-ZHJL-PZ-007

日期: 2017 年 08 月 23 日 天气: 多云

施工单位: 马鞍山力泉电气安装有限公司

旁站监理的部位或工序：香泉机基浇筑

旁站开始时间: 2017 年 03 月 23 日 10 时 20 分

旁站结束时间: 2017年08月23日17时35分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料是☒是☐否☐未报, 齐全。商品混凝土技术资料是☒是☐否☐已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒是☐否☐已报验合格。
- 2、施工用电气设备是☒是☐否☐安全可靠。施工机具、设备是☒是☐否☐完好、运转是☒是☐否☐正常, 使用振捣器, 数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 14 人、钢筋工 9 人、模板工 2 人、安装人员 0 人, 人员是☒是☐否☐符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒是☐否☐到岗到位。
- 5、施工方案是☒是☐否☐已监理单位审批批准。施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒是☐否☐一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是☒是☐否☐超过时限, 混凝土运输车是☒是☐否☐在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒是☐否☐正确; 是☐是☒否☐存在漏振现象; 施工缝留设及处理是☒是☐否☐正确。
- 8、混凝土标号 C25, 浇筑 10 m³。
- 9、收面时间是☒是☐否☐适宜, 收面时是☒是☐否☐加水, 是☒是☐否☐撒干水泥, 模板是☒是☐否☐变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

现场施工正常

旁站监理人员（签字）：

2017年 8月 23日