

旁站监理记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号:RJ-PZ-23-002

关键部位（工序）	（合龙村）接地焊接	施工单位	润邦控股集团有限公司
旁站开始时间	2017 年 11 月 5 日	旁站结束时间	2017 年 11 月 5 日

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、接地体顶面埋深是否符合设计规定，当设计无规定时，不应小于 60mm。是 ☒，否 ☐

2、主接地网安装连接应采用焊接，焊接是否牢固、虚焊，焊接位置两侧 100mm 范围内及锌层破损处是否防腐。是 ☒，否 ☐

3、采用焊接搭接长度及面积是否满足要求，扁钢搭接为其宽度的 2 倍；圆钢搭接为其直径的 6 倍，扁钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍。是 ☒，否 ☐

4、设备接地引出线应靠近设备基础，埋入基础内的水平接地体在基础沉降缝处是否设置伸缩弯。是 ☒，否 ☐

5、施工流程根据已批准的施工方案施工，施工工艺是否符合规范及设计要求。是 ☒，否 ☐

6、现场相关管理人员、安全员、施工人员、专职质检员是否到位满足要求并现场监督。是 ☒，否 ☐

7、接地材料是否有合格证和性能检测报告。是 ☒，否 ☐

8、材料的品牌、规格、性能是否符合设计要求。是 ☒，否 ☐

9、施工接地体的规格、埋深、搭接是否符合设计规定，引出线表面有无做有效的防腐处理。是 ☒，否 ☐

10、其他：_____

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是 ☐，否 ☒，问题是：_____

2、监理行为：口头要求立即整改 ☐；书面通知要求立即整改 ☐；其他 ☐。

3、整改情况：已立即整改 ☐；未整改 ☐。

4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____

日期：2017 年 11 月 5 日

